

平成29年度

クリプトスポリジウム及び汚染指標菌 水質検査結果

表流水系 ろ過水 原虫

項目	基準値	4月13日	7月6日	10月5日	1月11日
クリプトスポリジウム(原虫)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出

表流水系 原水 原虫及び汚染指標菌

項目	基準値	4月13日	7月6日	10月5日	1月11日
クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌	検出されないこと(MPN/100ml)	240	7.8	7.8	130
嫌気性芽胞菌	検出されないこと(個/100ml)	56	14	9	40

地下水系 原水 汚染指標菌

項目	基準値	4月13日	7月6日	10月5日	1月11日
大腸菌	検出されないこと(MPN/100ml)	0	0	0	0
嫌気性芽胞菌	検出されないこと(個/100ml)	0	0	0	0

地下水系原水 水質検査項目

地下水系 1号井戸 砒素

項目	基準値	9月7日
砒素	0.01mg/L以下	0.002

地下水系 2号井戸 砒素

項目	基準値	9月7日
砒素	0.01mg/L以下	0.008

地下水系 3号井戸 砒素

項目	基準値	9月7日
砒素	0.01mg/L以下	0.001

検査実施済みについては、日付が入っております。月のみ記載の分は、今後の予定です。

平成29年度

管理目標設定項目

表流水系原水及び中津給水栓 水質検査結果

項目	目標値	8月3日		2月2日	
		表流水原水	中津給水栓	表流水原水	中津給水栓
アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	<0.002		<0.002	
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	<0.0002		<0.0002	
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002		<0.002
亜硝酸態窒素	削除				
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下				
トランス-1,2-ジクロロエチレン	削除				
1,1,2-トリクロロエタン	削除				
トルエン	0.4mg/L以下				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	<0.008		<0.008	
亜塩素酸	0.6mg/L以下				
塩素酸	削除				
二酸化塩素	0.6mg/L以下				
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001		<0.001
抱水クロラール	0.02mg/L以下		<0.002		<0.002
残留塩素	1mg/L以下		0.3		0.2
硬度(Ca,Mg)	10~100mg/L	67	72		83
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.085	<0.001		<0.001
遊離炭酸	20mg/L以下	4		3	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03		<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル(MTEB)	0.02mg/L以下				
有機物質(KMnO4)	3mg/L以下	7.1		6.3	
臭気強度(TON)	3以下	2	<1	5	<1
蒸発残留物	30~200mg/L	174	179		204
濁度	1度	9.3	<0.5	4.4	<0.5
PH	7.5程度	7.6	<0.1	4.8	<0.1
腐食性(ランゲリア指数)	-1~0	-1.0	-0.9	-1.1	-0.9
従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数2000以下	4		7800	0
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.47	0.03	0.16	0.02

平成29年度 表流水原水 農薬類

項目	目標値	5月16日	8月3日
オキサジクロメホン	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002
グルホシネート	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002
ダイムロン	0.8mg/L以下	<0.008	<0.008
ピラクロニル	0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001
フェリムゾン	0.05mg/L以下	<0.0005	<0.0005
フサライド	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001
ブタクロール	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	0.05mg/L以下	<0.0005	<0.0005
プロモブチド	0.1mg/L以下	0.003	<0.001
ベンゾフェナップ	0.004mg/L以下	<0.00005	<0.00005
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	1以下	1以下

検査実施済みについては、日付が入っております。月のみ記載の分は、今後の予定です。